

天水市果树研究所文件

天果所发〔2024〕28号

签发人：杨焕昱

天水市果树研究所 关于上报 2023 年欠发达国有林场巩固提升 项目支出绩效评价的报告

市财政局：

根据《天水市财政局关于开展 2023 年度部门和财政绩效评价工作的通知》（天财绩[2024]9 号）文件精神，我单位组织人员对下属天水市园试验场 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目进行了绩效评价，现将绩效评价报告随文上报，请审阅。

附件：1、2023 年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效

评价报告

2、2023 年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效评价评分表

3、2023 年欠发达国有林场巩固提升项目问题清单

天水市果树研究所

2024 年 6 月 27 日



天水市果树研究所办公室

2024 年 6 月 27 日印发

附件 1

报告正文

天水市渗金山林场 2023 年
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固
提升项目) 项目支出绩效评价报告

项目名称: 2023 年欠发达国有林场巩固提升项目

项目主管部门: 天水市果树研究所

评价实施部门: 天水市果树研究所

2024 年 6 月



报告正文

一、项目基本情况

（一）立项背景、目标

天水市渗金山林场地处渭河二级支流南沟河畔，距天水市区 13 公里，场部距市区较远，职工食宿全部在单位，现有职工宿舍和食堂为活动板房，条件简陋，给林场管理与职工生活带来很大不便。项目建设完成后，可以极大地改善林场职工的住宿生活条件，全面提高林场基础设施条件。

（二）投资预算、资金来源

天水市渗金山林场 2023 年欠发达国有林场巩固提升基础设施建设项目总投资 91 万元。资金来源为 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（三）项目计划及实施情况

天水市渗金山林场 2023 年欠发达国有林场巩固提升基础设施建设项目 2023 年 5 月完成项目申报。

2023 年 6 月 6 日天水市林业和草原局关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发国有林场巩固提升项目）任务计划的通知（天林发【2023】125 号）文件批复。

天水市渗金山林场 2023 年欠发达国有林场巩固提升基础设施建设项目计划在渗金山林场场部改建职工食堂、宿舍 320 m²，框架两层结构，一层设计为餐厅、操作间、储藏间、洗碗间、卫生间，面积 160 m²；二层设计为职工宿舍面积 160 m²，配套所需

灶具、桌椅、卫生洁具等相关设施。

建设地点：天水市渗金山林场场部，建设期限：2023年5月—2023年12月底。

（四）组织管理

天水市渗金山林场2023年欠发达国有林场巩固提升基础设施建设项目主管部门为天水市林业和草原局，项目管理单位为天水市果树研究所，实施单位为天水市渗金山林场。

项目建设实施进度具体安排为：

2023年6月完成岩土工程勘察；

2023年7月完成实施方案编制；

2023年8月完成实施方案的报批、招投标等工作；

2023年9月—2023年11月完成项目建设；

2023年12月上报竣工报告，组织项目验收。

项目建设资金实行专户存储和单独核算，严格按照项目实施进度和合同约定拨付资金。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

项目建设完成后，可以极大地改善林场职工的住宿生活条件，提高林场基础设施条件，全面提升林场产业发展水平，巩固提升国有林场改革成效，进一步推进林场高质量发展。

（二）年度绩效目标

计划在渗金山林场场部改建职工食堂、宿舍320 m²，框架两层结

构，2023年6月完成岩土工程勘察，7月完成实施方案编制，8月完成实施方案的报批、招投标等工作，9月—2023年11月完成项目建设，12月上报竣工报告，组织项目验收。

三、评价基本情况

(一) 评价目的：了解2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发国有林场巩固提升项目)任务资金使用效益情况。

(二) 评价对象和范围：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金91万元，建设资金83万元、室内配套设8万元。

(三) 评价依据：甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》的通知(甘乡振局发【2023】108号)文件精神。

(四) 评价原则、评价方法

1、项目评价原则：科学规范原则、绩效相关原则、公开透明原则、激励约束原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则和保密原则。

2、评价方法：主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，根据项目明确、清晰，具有独立性、针对性和易于衡量的基本要求，分为数量指标、质量指标、时效指标和社会效益等。

(五) 绩效评价指标体系

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效指标包括

项目决策 15 分、实施过程 25 分、产出 30 分、实现目标 30 分，总分 100 分。

（六）项目组织管理及评价人员组成

项目组织管理明确了由一名分管所长专门负责此项工作，具体工作由财务部门、项目办牵头，组织、协调和督促落实此项工作，与相关科室沟通、对接，对评价的科室、项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

| 人员 | 所在单位 | 职务 | 分工 |
|-----|----------|--------------|----|
| 李跟盛 | 天水市果树研究所 | 副所长 | 组长 |
| 王耀辉 | 天水市果树研究所 | 园艺试验中心 主任 | 成员 |
| 王玉霞 | 天水市果树研究所 | 高级农经师 | 成员 |

（七）绩效评价工作过程。

根据甘肃省乡村振兴局 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核实施方案》的通知（甘乡振局发【2023】108 号）文件精神。我所对 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目）开展了绩效评价，对年度具体绩效指标完成情况进行了逐项分析和评价。

评价工作计划时间为2024年6月1日至2024年6月20日，主要包括前期准备阶段(6月1日)、现场评价阶段(6月4日至6月8日)、综合分析阶段(6月11日至6月13日)和撰写评价报告阶段(6月14日至6月18日)。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价情况及评价结论(附件2项目支出绩效评价评分表)。在项目实施人员积极配合下,评价小组对项目立项、业务及财务管理制度等进行查阅,对专项资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查,并通过访谈、查看、调查问卷等对项目绩效目标的实现程度进行了全面了解及现场分析。

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升项目)工作全面完成,达到预期效果,资金到位率100%。财务管理制度健全,资金使用合理规范,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。较好完成目标任务,经济社会效益显著,林场职工满意度达100%。

(二) 非现场评价情况分析。

了解评价对象的基本情况,通过项目立项、业务及财务管理制度,工作报告、信息收集、整理数据等,依据评价指标体系收集评价资料合适评价资料的真实性和准确性对评价对象评价打分。

(三) 现场评价情况分析

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目）实施过程中，现场评价工作完成顺利，现场评价工作取得了比较全面的第一手资料，为后期的资料汇总、报告撰写等工作做好了充分准备。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目）决策依据符合欠发达国有林场巩固提升管理办法，并根据实际情况制定了实施方案。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目实施过程情况。

市果树研究所为项目主管单位，项目由渗金山林场负责实施，为确保项目按照计划高质量完成，组成了由分管所长为组长的质量监督小组，对项目实施情况进行随机抽查，并对项目不定期进行检查。此项目机构健全、分工明确。

（三）项目产出情况

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目）绩效评价采取打分评价形式，满分为 100 分，实际得分 99.72 分，其中决策目标 15 分，实际完成值 15 分；过程目标设为 25 分，实际完成值 24.72 分；产出目标设为 30 分，实际完成值 30 分；效益目标设为 30 分，实际完成值 30 分。

(四)项目效益情况。

通过项目的实施，极大地改善林场职工的住宿生活条件，提高林场基础设施条件，全面提升林场产业发展水平，巩固提升国有林场改革成效，进一步推进林场高质量发展，林场职工满意度达 100%。

六、存在的问题及原因分析

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目）由于受经费限制，部分配套设施未纳入设计范围。

七、需要说明的问题

2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升项目），剩余资金 2.5 万元为工程质量保证金，暂未支付。

附件2

项目支出绩效评价评分表

项目名称：2023年欠发达国有林场巩固提升项目

| 级指标及分值 | 二级指标及分值 | 三级指标及分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 | 依据 | 依据来源 | 证据收集方式 |
|--------|-----------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------|------|--------|
| | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；(1分) | 1 | (天林发【2023】125号)文件 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求；(1分) | 1 | (天林发【2023】125号)文件 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | | ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。(1分) | 1 | (天林发【2023】125号)文件 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 立项程序规范性 (2分) | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立；(1分) | 1 | (天林发【2023】125号)文件 | 单位提供 | 现场收集 | |
| | | | ②审批文件、材料符合相关要求。(1分) | 1 | (天林发【2023】125号)文件 | 单位提供 | 现场收集 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设的的绩效目标依据充分，符合客观实际 | ①项目是否有总目标和年度绩效目标；(0.5分) | 0.5 | (甘乡振局发【2023】108号)文件 | 单位提供 | 现场收集 | |
| | | | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；(0.5分) | 0.5 | (甘乡振局发【2023】108号)文件 | 单位提供 | 现场收集 | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----|------------------------------------|------|------|
| 绩效目标 (5分) | 权重 (3分) | 际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。 | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) | 1 | (甘乡振局发【2023】108号)文件 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分) | 1 | (甘乡振局发【2023】108号)文件 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (0.5分) | 0.5 | (甘乡振局发【2023】108号)文件、项目支出绩效评价、项目自评表 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 绩效指标明确性 (2分) | 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; (0.5分) | 0.5 | (甘乡振局发【2023】108号)文件、项目支出绩效评价、项目自评表 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ③是否与项目目标任务数和计划数相对应。(1分) | 1 | (甘乡振局发【2023】108号)文件、项目支出绩效评价、项目自评表 | 单位提供 | 现场收集 |
| 资金投入 (5分) | 预算编制科学性 (2分) | 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算内容与项目内容是否匹配; (1分) | 1 | 项目自评报告、财政一体化平台预算项目情况 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准执行。(1分) | 1 | 项目自评报告、财政一体化平台预算项目情况 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 资金分配合理性 | 用以反映和考核项目预算资金分 | ①预算资金分配依据是否充分; (1分) | 1 | (天财农[2023]38号)文件、财政一体化平台 | 单位提供 | 现场收集 |

| | | | | | | | |
|----------|------------|---|--|--------------------------|---|------|------|
| 决策 (15分) | | ②资金分配额度是否合理。(2分) | 2 | (天财农[2023]38号)文件、财政一体化平台 | 单位提供 | 现场收集 | |
| | 资金到位率 (3分) | 实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | ①预算资金与实际到位资金是否相符;(1.5分) | 1.5 | (天财农[2023]38号)文件、中央财政监测体系、财政一体化平台预算项目情况 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②资金是否全额及时到位。(1.5分) | 1.5 | (天财农[2023]38号)文件、中央财政监测体系、财政一体化平台 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 预算执行率 (3分) | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①项目预算资金是否按照计划执行;(1.5分) | 1.5 | (天财农[2023]38号)文件、中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②实际支出资金是否与预算资金额相符。(1.5分) | 1.22 | (天财农[2023]38号)文件、中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 资金管理 (10分) | | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) | 1 | 中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) | 1 | 中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 资金使用合 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| | 规范 (4分) | 定,用以反映和考核项目资金的规范进行情况。 | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) | 1 | 中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分) | 1 | 中央财政监测体系、财政一体化平台、项目明细帐、资金收支明细表、记账凭证单 | 单位提供 | 现场收集 |
| 组织实施 (15分) | 管理制度健全性 (6分) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; (3分) | 3 | 财务和业务管理制度、办法 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 (3分) | 3 | 财务和业务管理制度、办法 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 制度执行有效性 (9分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (3分) | 3 | 项目管理制度 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ②项目调整及支出调整手续是否完备; (3分) | 3 | 项目管理制度 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | ③项目资料是否齐全并及时归档。 (3分) | 3 | 项目管理制度 | 单位提供 | 现场收集 |
| | 产出数量 (10分) | 工程完成率 (10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实际产出的数量是否达到计划产出数; (10分) | 10 | 建设工程施工合同(GF-2017-0201)、项目市级验收表、工程验收报告 | 单位提供 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|--------------|--|------------------------------------|-------|--|------|------|
| 产出 (30分) | 产出质量 (10分) | 工程质量合格率 (5分) | 用以反映和考核项目工程质量的保障情况。 | ①是否按照工程建设相关要求确保工程质量; (5分) | 5 | 建设工程施工合同 (GF-2017-0201)、项目市级验收表、工程验收报告 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | 项目招投标率 (5分) | | ②是否按照相关要求开展 | 5 | 建设项目造价咨询报告书 (甘信科咨【2024】9号) | 单位提供 | 现场收集 |
| | 产出时效 (10分) | 完成及时性 (10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致; (5分) | 5 | 建设工程施工合同 (GF-2017-0201)、项目市级验收表、工程验收报告 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | | ②项目实际完成时间是否及时。 (5分) | 5 | 建设工程施工合同 (GF-2017-0201)、项目市级验收表、工程验收报告 | 单位提供 | 现场收集 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益 (15分) | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①项目实施是否提高了林场职工生活生产条件。 (7分) | 7 | 项目总体绩效目标和内容、项目实际产出内容 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | | ②项目实施是否为预算编制提供参考依据; (8分) | 8 | 项目总体绩效目标和内容、项目实际产出内容 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | 满意度 (15分) | 受益对象满意度 | ③林场职工对此次项目满意度是否达到了90%。 (7分) | 7 | 项目总体绩效目标和内容、项目实际产出内容 | 单位提供 | 现场收集 |
| | | | | ④项目实施是否基本合理、功能是否相对完备、主题是否突出等。 (8分) | 8 | 项目总体绩效目标和内容、项目实际产出内容 | 单位提供 | 现场收集 |
| 合计 | | | | | 99.72 | | | |

附件3

2023年欠发达国有林场巩固提升项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|-------------|-----|--------|------|
| 项目决策方面存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |
| 资产管理方面存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |
| 项目实施方面存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |
| 项目产出方面存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |
| 项目效益方面存在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |
| 其他问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | ... | | |

备注:

2023年欠发达国有林场巩固提升项目支出绩效评价体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|-------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----|
| 决策 (15分) | 项目立项 (5分) | 立项依据充分性 (3分) | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (1分) | 1 |
| | | | | ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; (1分) | 1 |
| | | | | ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 (1分) | 1 |
| | | 立项程序规范性 (2分) | 项目申请、设立过程符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立; (1分) | 1 |
| | ②审批文件、材料符合相关要求。 (1分) | | | 1 | |
| | 绩效目标 (5分) | 绩效目标合理性 (3分) | 项目所设的的绩效目标依据充分,符合客观实际,用以反映和考核绩效目标与项目实施相符。 | ①项目是否有总目标和年度绩效目标; (0.5分) | 0.5 |
| | | | | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) | 0.5 |
| | | | | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; (1分) | 1 |
| | | | | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分) | 1 |
| | | 绩效指标明确性 (2分) | 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (0.5分) | 0.5 |
| | | | | ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现; (0.5分) | 0.5 |
| | | | | ③是否与项目目标任务数和计划数相对应。 (1分) | 1 |
| | 预算编制科学 | 用以反映和考核项目预算编制的科 | ①预算内容与项目内容是否匹配; (1分) | 1 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|--|----------------------------|---|
| 资金投入 (5分) | 性(2分) | 科学性、合理性情况。 | ②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准执行。(1分) | 1 | |
| | 资金分配合理性(3分) | 用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分;(1分) ②资金分配额度是否合理。(2分) | 1 2 | |
| 过程 (25分) | 资金到位率 (3分) | 实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目 实施的总体保障程度。 | ①预算资金与实际到位资金是否相符;(1.5分) | 1.5 | |
| | | | ②资金是否全额及时到位。(1.5分) | 1.5 | |
| | 预算执行率 (3分) | 项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①项目预算资金是否按照计划执行;(1.5分) | 1.5 | |
| | | | ②实际支出资金是否与预算资金额相符。(1.5分) | 1.22 | |
| | 资金使用合规 性(4分) | 项目资金使用是否符合相关的财务 管理制度规定,用以反映和考核项目 资金的规范进行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规 定;(1分) | 1 | |
| | | | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) | 1 | |
| | | | ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) | 1 | |
| | | | ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) | 1 | |
| | 组织实施 (15分) | 管理制度健全 性(6分) | 项目实施单位的财务和业务管理制 度是否健全,用以反映和考核财务 和业务管理制度对项目顺利实施的 保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(3分) | 3 |
| | | | | ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(3分) | 3 |
| 制度执行有效 性(9分) | | 项目实施是否符合相关管理规定, 用以反映和考核相关管理制度的有 效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;(3分) | 3 | |
| | ②项目调整及支出调整手续是否完备;(3分) | | 3 | | |
| | ③项目资料是否齐全并及时归档。(3分) | | 3 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---|------------------------------|---------------------------|
| 产出 (30分) | 产出数量 (10分) | 工程完成率 (10分) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 项目实际产出的数量是否达到计划产出数;(10分) | 10 |
| | 产出质量 (10分) | 工程质量合格率 (5分) | 用以反映和考核项目工程质量的保障情况。 | ①是否按照工程建设相关要求确保工程质量;(5分) | 5 |
| | | 项目招投标率 (5分) | | ②是否按照相关要求开展招投标。(5分) | 5 |
| | 产出时效 (10分) | 完成及时性 (10分) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | ①完成该项目实际所耗时间是否与计划完成时间一致;(5分) | 5 |
| | | | | ②项目实际完成时间是否及时。(5分) | 5 |
| | 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 社会效益(15分) | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | ①项目实施是否提高了林场职工生活生产条件。(7分) |
| | | | | ②项目实施是否为预算编制提供参考依据;(8分) | 8 |
| 满意度 (15分) | | 受益对象满意度。 | ③林场职工对此次项目满意度是否达到了90%。(7分) | 7 | |
| | | | ④项目实施是否基本合理、功能是否相对完备、主题是否突出等。(8分) | 8 | |
| 合计 | | | | | 99.72 |